


Wohnanlage Remsblick, Waiblingen

Stand der Baustelle



Bauvorhaben: WA Remsblick, Waiblingen
Betrachtungszeitraum: Februar 2011
Bauherr: Demir Demiri



Aktueller Bautenstand:

1. Schal- und Bewehrungs- und Betonarbeiten

Die Schal-, Bewehrungs- und Betonarbeiten sind in den Häusern 1 bis 4 größtenteils abgeschlossen. Attikaaufkantungen und Aufzugsüberfahrten in den Häusern 1-3 sind noch auszuführen. Abdichtung an der TG-Außenwand wurde angebracht.



2. Maurerarbeiten und Betonage der Wohnungswände

Die Wohnungstrennwände der Häuser 1 bis 4 sind fertiggestellt. Bei den Außenwänden und Wohnungstrennwänden handelt es sich um KS-Planelemente die mit Hilfe eines Versetzgerätes verarbeitet werden.



3. Elektroinlegearbeiten und Sanitäreinlegearbeiten

In den Decken der Wohnungen wurden bereits vor der Betonage auf den Halbfertigteilen Einlegearbeiten der Gewerke Elektroinstallation und Sanitär ausgeführt. Mit der Rohinstallation beginnend in der Tiefgarage wird begonnen.



4. Innenwände - Gipsdielenarbeiten

Das Erdgeschoss der Häuser 1 bis 4 ist größtenteils fertiggestellt. Mit den Arbeiten im 1. OG wird fortgefahren.



Zusammenfassung:

Aktuell durchgeführte Arbeiten (Haus 1 bis 4)	Fertigstellungsgrad (ca.)
Baustelleneinrichtung	95 %
Baugrube, Böschungssicherung	100 %
Gründung – duktile Gusspfähle	100 %
Fundamentaushub	100 %
Vorbereitende Maßnahmen Fundamente	100 %
Grundleitungen und Drainage unter Bodenplatte	100 %
Bodenplatte (Bewehrung und Betonage)	100 %
Wände TG und Kellerbereich	100 %
Schal- und Bewehrungsarbeiten Decke über UG	100 %
Betonage der Decke über UG	100 %
Schal- und Bewehrungsarbeiten EG Haus 2-4	100 %
Maurerarbeiten (KS) Haus 1	100 %
Maurerarbeiten (KS) Haus 2/3	100 %
Maurerarbeiten (KS) Haus 4	100 %
Decken Haus 1	100 %
Decken Haus 2/3	100 %
Decken Haus 4	100 %
Elektroeinlegearbeiten Haus 1	100 %
Elektroeinlegearbeiten Haus 2/3	100 %
Elektroeinlegearbeiten Haus 4	100 %
Gipsdielenarbeiten	25 %
Arbeitsraumverfüllung	25 %